

Check-list de comprobación del lavavajillas

- 1 ¿El lavavajillas está destinado a la limpieza exclusiva de cristalería o incluye también la limpieza de cubertería y vajilla en general? (marcar con una X)

Cristalería _____

Mixto _____

- 2 Marca y modelo del lavavajillas a instalar: _____

- 3 Realizar medición de temperatura con disco termostático antes de manipular el lavavajillas.

Temperaturas óptimas:

Temperatura media mínima $\geq 48^{\circ}\text{C}$

Temperatura media máxima $\geq 67^{\circ}\text{C}$

Nota: Una diferencia de **entre 2°C y 3°C se considera aceptable** por diferente ubicación del disco termostático.

Temperaturas del lavavajillas a instalar:

①

Temperatura mínima: _____

Temperatura máxima: _____

②

Temperatura mínima: _____

Temperatura máxima: _____

③

Temperatura mínima: _____

Temperatura máxima: _____

Nota: Si alguno de los parámetros de temperatura no se cumplen hablar con el cliente para que se ponga en contacto con el servicio técnico del lavavajillas y revise el buen funcionamiento.

- 4 a) Saber si tienen termo eléctrico o de gas (marcar con una X)

Termo eléctrico _____

Acumulador eléctrico _____

Acumulador de gas _____

Termo de gas _____ **Nota:** Con termo de gas **ponerse en contacto con el servicio técnico.**

- b) Comprobar las pulgadas de los latiguillos del grifo más próximo (marcar con una X)

3/8" _____

1/2 " _____

3/4 " _____

- 5 a) Comprobar si el lavavajillas desagua por gravedad o por bomba (marcar con una X)

Gravedad _____

Bomba _____

- b) Comprobar que el desagüe vacía con fluidez (marcar con una X)

Sí _____

No _____ **Nota:** Si el desagüe no vacía con fluidez **ponerse en contacto con el servicio técnico.**

- 6 Comprobar que las aspas del lavavajillas giran con suavidad (marcar con una X)

Sí _____

No _____ **Nota:** Si las aspas del lavavajillas no giran con suavidad **ponerse en contacto con el servicio técnico.**

7 En caso de que el lavavajillas sea de vaciado volumétrico, ponerse en contacto con el servicio técnico de Ecofrog.

8 Lavavajillas para cristalería o loza: **Hacer prueba de lavado**

Observaciones: _____

9 Dosificación de detergente (marcar con una X)

Manual _____

Automático (bomba) _____

10 ¿Hay descalcificador en el local? (marcar con una X)

Descalcificador general _____

Descalcificador manual _____

No tienen _____

Nota: La duración aproximada de la instalación será de 2 a 3 horas.

Firma cliente:

Firma comercial:

